

Fotodokumentation 27.04.2022



Entfernen der Hindernisse

Im ersten Schritt werden sämtliche Poller und andere Hindernisse, wie z.B. Blumenkübel entfernt. Die dadurch entstandenen Löcher sind mit Schotter verfüllt worden um keine Stolperfallen zu erzeugen.

Hier zu sehen bei **Gerland Hörgeräte**



Entfernen der Oberflächenbefestigung

Es wurde mit dem Aufnehmen des Oberflächenbelags begonnen. Unterschiedliche Materialien (Steinsorten) werden getrennt voneinander aufgenommen und abtransportiert. Im Anschluss werden die Bereiche wieder mit Schotter verfüllt und somit als Fußlaufweg vorbereitet. Besondere Rücksichtnahme hierbei bei den Zugängen der Geschäfte.

Hier zu sehen bei **Gevin Grill**



Baustelleneinrichtung, Büro und Lagerplatz

Einige Parkplätze konnten auf der Multifunktionsfläche gegenüber dem Marktplatz erhalten bleiben. Der Zugang von der Kleinen Straße auf die geschotterte Fläche musste aufgrund des Lagerplatzes geschlossen werden. Die Verkehrsführung der Kleinen Straße wurde umgekehrt, so dass es nun den PKW ermöglicht, von der Schwedenstraße durch die Kleine Straße in die aktuell noch nicht von der Baumaßnahme betroffene Hälfte der Großen Straße zu fahren.

Hier zu sehen, im obersten Bild, die Durchfahrt von der Schwedenstraße kommend über die Multifunktionsfläche in die Große Straße. Das unterste Bild zeigt auf der rechten Seite das Baubüro der Tiefbaufirma und in dem Gebäude rechts daneben befindet sich das Baubüro der Verwaltung der Stadt Fürstenau.